

Raport z realizacji zadań w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – WRZESIEŃ						
L.p.	Nazwa projektu	Wartość projektu (zł)	Realizator (nazwa jednostki organizacyjnej/ wydziału)	Stan realizacji projektu	planowany termin rozpoczęcia działania	planowany termin zakończenia działania
1	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00 zł	Wydział Inwestycji	Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy robót wraz z przekazaniem do użytkowania odbył się 31.07.2018 r.	maj 2018 r.	31.07.2018 r.
2	Czwórka kreatywnością stoi – Kreatywna strefa gier	70 000,00 zł	Wydział Inwestycji	Zgodnie z umową w dniu 31.08.2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Wkrótce odbędzie się odbiór końcowy robót wraz z przekazaniem do użytkowania.	maj 2018 r.	wrzesień 2018 r.
3	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 618,73 zł	Wydział Inwestycji	Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy odbył się 29.06.2018 r.		czerwiec 2018 r.
4	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	125 000,00 zł	Wydział Inwestycji	I postępowanie do 30 000 euro na budowę zostało unieważnione. Przeprowadzono II postępowanie do 30 000 euro, które zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert. Wkrótce zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie na budowę trasy rolkowo-rowerowej.		październik 2018 r.
5	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00 zł	Wydział Gospodarki Komunalnej	Podpisano umowę z wykonawcą, projekt jest w trakcie realizacji	marzec 2018 r.	wrzesień 2018r.
6	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	85 000,00 zł	Wydział Inwestycji	Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy odbył się 08.05.2018 r.		08.05.2018 r.
7	Zadbajmy o tę ziemię skrawek - nasze osiedle Sławek	125 000,00 zł	Wydział Gospodarki Komunalnej	Ogłoszono postępowanie, brak ofert, postępowanie przeprowadzone zostanie ponownie.	9.04.2018	
8	Sto drzew na stulecie Miasta Wołomin	80 000,00 zł	Wydział Ochrony Środowiska	Wstępne konsultacje z autorem projektu. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, obejmującej realizację projektu.	1.05.2018	31.10.2018
9	Rowerowy plac zabaw - Pumptrack Wołomin	121 000,00 zł	Wydział Inwestycji	Unieważniono I postępowanie na wykonanie robót budowlanych. Nie wpłynęła żadna oferta. Po przeprowadzeniu analizy rynku wystąpiono do Rady Gminy Wołomin o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację tego zadania.		październik 2018 r.
10	Ulica Słowackiego – w zieleni	125 000,00 zł	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zostało wysłane drugie zapytanie ofertowe (pierwszy nabór nie został rozstrzygnięty z powodu zbyt wysokich kosztów)	maj 2018 r.	październik/listopad 2018
11	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00 zł	Wydział Inwestycji	Podpisano umowę z wykonawcą robót tj. firma Dowbud-C. Obecnie trwają roboty budowlane.	czerwiec 2018 r.	październik 2018 r.
12	Drzewa i krzewy owocowe w przestrzeni miejskiej	80 000,00 zł	Wydział Ochrony Środowiska	Planowane spotkanie z autorem projektu. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, obejmującej realizację projektu.	1.05.2018	31.10.2018
13	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin *	32 000,00 zł	Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Komunalnej	30.08.2018 r. rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji.	maj 2018 r.	wrzesień 2018 r.
14	Dzieciątka matematyka dla przedszkolnego smyka	24 991,90 zł	ZEASIP	zrealizowano		Czerwiec 2018
15	Cykl 10 spotkań „Cała czwórka czyta dzieciom”	24 500,00 zł	ZEASIP	Zakupiono sprzęt – krzesła i nagłośnienie. Od lutego 2018 roku co miesiąc odbywają się spotkania ze znanymi osobami, które czytają dzieciom.	luty 2018 (spotkania raz w miesiącu)	31.12.2018
16	Prozdrowotny Sławek	22 750,00 zł	ZEASIP	Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki.	maj 2018 r.	listopad (bez lipca i sierpnia)
17	Senior z komputerem za pan brat	24 269,00 zł	MDK	1 zajęcia odbędą się 11 października i będą odbywać się w każdy czwartek do 29.11.2018. Ze względu na remont w MDK zajęcia październikowe odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Komputery zakupione, przekazane, rozliczone.		Grudzień 2018

18	Bądź aktywny - bądź kreatywny	20 000,00 zł	OSiR / ZEASiP	W marcu ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu. Pod hasłem "Bądź kreatywny" zostały utworzone 3 grupy z podziałem wiekowym wśród dzieci i jedna grupa osób dorosłych. Zajęcia z dziećmi odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem a zajęcia dla dorosłych w soboty od godz.9.00 - 12.00. W ramach tych zajęć prowadzone są warsztaty z: decoupage, origami, quilingu, malowania na szkle, lepienia z gliny, tworzenia kart okolicznościowych. Systematycznie dokonujemy zakupu materiałów potrzebnych do realizacji tych zajęć. Druga część projektu z WBO "Bądź aktywny" jest realizowana z podziałem na dwa bloki tematyczne. W czwartki w godz. 18.30 - 20.00 prowadzone są zajęcia pod hasłem - "zajęcia taneczne dla młodzieży". W ramach tych zajęć została utworzona grupa 24 osób, która poznaje tajniki tańca: nowoczesnego, towarzyskiego, klasycznego oraz dance fitness. W wybrane soboty zgodnie z harmonogramem w godz. 10.00 - 12.00 prowadzone są zajęcia pod hasłem - "rodzinne poranki", w których mogą uczestniczyć całe rodziny, są to zajęcia ogólnorozwojowe dostosowane do możliwości wszystkich uczestników. Głównym hasłem tych zajęć jest: "Razem , aktywnie, wesole".	marzec 2018 r.	30.11.2018r. (wyluczając okres wakacji)
19	Wołomińskie podróże seniorów: piękna nasza Polska cała	23 000,00 zł	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	Pierwsza wycieczka: maj 2018, ostatnia: wrzesień 2018	12.05.2018	30.11.2018
20	Festyn "Imieniny Sławka"	25 000,00 zł	MDK	Projekt zrealizowany	16.06.2018	16.06.2018
21	Samoobrona dla kobiet i dziewcząt	16 500,00 zł	Wydział Marketingu i Mediów	projekt w realizacji, zajęcia odbywają się w środy	20.05.2018	30.11.2018
22	II Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna"	25 000,00 zł	MDK/Wydział Marketingu i Mediów	projekt w realizacji	20.02.2018	20.12.2018
23	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach	18 000,00 zł	MDK	Najbliższe wydarzenie (Mini-piknik) odbędzie się 9 września w godzinach 14:00-16:00 (zabawa taneczna z DJ'em oraz warsztaty)	9.06.2018	wrzesień 2018
24	Magnolie dla Wołomina	22 900,00 zł	Wydział Ochrony Środowiska	Projekt w trakcie realizacji	1.05.2018	31.10.2018
25	Dźwiękodzielo	24 996,00 zł	MDK	W ramach projektu odbywają się koncerty i warsztaty, najbliższe wydarzenie odbędzie się 27 października	10.03.2018	listopad 2018 r.
26	Siła wieku	24 000,00 zł	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem – dwa razy w tygodniu, z przerwą wakacyjną	19.02.2018	14.12.2018
27	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	125 000,00 zł	Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	Podpisano umowy z Wykonawcami. Trwa realizacja projektu	1.05.2018	31.10.2018
28	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	101 139,00 zł	ZEASiP	Podpisano umowę z wykonawcą, projekt jest w trakcie realizacji	1.05.2018	lipiec 2018 r.
29	Magnolie dla Obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Wołominie	22 900,00 zł	Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	zrealizowano	1.05.2018	9.06.2018
30	Lokalna sieć senioralna przy Kole nr 1 PZERiI	24 500,00 zł	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	projekt w trakcie realizacji, odbyło się pierwsze z czterech spotkań. Kolejne zaplanowane do grudnia 2018 r.	1.06.2018	7.12.2018
31	Ławka Henryka Wojciechowskiego**	79 318,37 zł	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	Zakończenie prac szacowane na przełom września/października br.	6.02.2018	12.10.2018
32	Spacer z jogą	2 000,00 zł	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	Projekt w realizacji, zajęcia odbywają się w wybrane soboty w parku im. Bohdana Wodiczki	9.06.2018	15.09.2018
33	Uliczny festiwal tańca i uśmiechu	25 000,00 zł	MDK	projekt jest przygotowany - zostanie zrealizowany 15.09.2018 r.	maj 2018 r.	15.09.2018r.
34	Kulturalny mural na MDK	25 000,00 zł	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji	zrealizowano		31.08.2018